

PROJEKT:

**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby  
s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce**  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_103/0008958



<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
<b>Kontrolní den</b>	<b>Ivo Táborský</b>	<b>Staveniště</b>	<b>12.7. 2023</b>	<b>8.30</b>	<b>50</b>

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít.</i>	<i>Zas- láno</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 <a href="mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz">vnyc@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 <a href="mailto:etrumm@kr-kralovehradecky.cz">etrumm@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 <a href="mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz">tpadrian@kr-kralovehradecky.cz</a>
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 <a href="mailto:chmel@cirihk.cz">chmel@cirihk.cz</a>
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Pospíšilová	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	hlavní stavbyvedoucí	Lukáš Plevka	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Milan Nouzecký		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

<b>1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
<b>42.1</b>	Termíny jednotlivých fází předávání : viz. zápis č. 42	-	hrmg	-

<b>2. Stav prací na stavbě</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>50.1</b>	<b>Prováděné práce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize elektro</li> <li>- Dokončování terénních úprav a zpevněných ploch</li> <li>- Montáž podlahových krytin</li> <li>- Montáž dveří</li> <li>- Finální úpravy</li> <li>- Předání stavby</li> </ul>	Lukáš Plevka	28.6. až 3.7. resp. 12.7. 2023	<b>ano</b>
<b>50.2</b>	<b>Plánované práce v dalším období</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokončovací práce</li> <li>- Finální úpravy</li> <li>- Úklid</li> <li>- Předání stavby</li> </ul>	Lukáš Plevka	12.7. až 19.7. 2023	

<b>3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>


<b>4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra, Ing. Pospíšilová</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>


<b>5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Lukáš Plevka, Milan Nouzecký</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>18.1</b>	Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného bednění severní strany vhodným způsobem. <a href="#">Domluvena penetrace a cementový nástřík.</a>	Lukáš Plevka	19.7. 23	
<b>46.1</b>	Dřevěné konstrukce v podhledu půdního prostoru ošetřené protiplišňovým přípravkem opatřit krycím nátěrem.	Lukáš Plevka	12.7. 23	<b>ano</b>
<b>46.4</b>	Zaslat TDI a objednateli vybraný typ zahradního domku	Lukáš Plevka	30.6. 23 19.7. 23	
<b>48.3</b>	Na stavebním úřadě rezervovat datum závěrečné kontrolní prohlídky a připravit podklady ke kolaudaci.	Lukáš Plevka	19.6. 23 3.7. 23 19.7. 23	
<b>49.1</b>	Doplnit dokumentaci a protokol k předání stavby.	Lukáš Plevka	3.7. 23 14.7. 23	
<b>50.1</b>	Iniciovat KHP HK k navrtávce vodovodní přípojky.	Lukáš Plevka		

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>50.1</b>	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	<b>ano</b>
<b>50.2</b>	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	<b>ano</b>

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>49.1</b>	Připravit pro hygienu provozní řád zařízení.	Alena Goisová	12.7. 23	

***Příští kontrolní den se bude konat 19.7. 2023 v 8.30 hod na staveništi.***

PROJEKT:					
<b>Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce</b> <b>CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958</b>					 <small>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</small>
Předmět:	Zapsal:	Místo:	Datum:	Čas:	číslo:
Prezenční listina	Ivo Táborský	Staveniště	12.7.23	8:30	50

Firma	Funkce v projektu	Zástupce	Podpis
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč	
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm	
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel	
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc	
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek	
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	
PRIDOS		POSPÍŠILOVÁ	
VALC s.r.o.	STAVBYVEDOUcí	LUKÁŠ PLENKA	